

DODATOK Č.1
K Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej tiež len „Zmluva“),

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov: Obec Lekárovce
Sídlo: Obecný úrad Lekárovce, Lekárovce 505, 072 54 Lekárovce
Zastúpený: Milan Ŏrmezey - starosta obce,
IČO: 00325422
DIČ: 2020740865
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT Kód:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Adresa organizácie: ICL s.r.o., Prof. Hlavača 1, 071 01 Michalovce
Krajina: Slovenská republika
Zastúpená: Ladislav Čižmar
IČO: 51 670 364
DIČ:
IČ DPH: SK2120758079
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK 8809 0000 0000 5144 6537 67
SWIFT:
E-mail: icl@centrum.sk
Tel.: 0915 465 291
Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného v súlade s § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), v ktorom Zhotoviteľ ako uchádzač predložil svoju ponuku vo verejnom obstarávaní t.j. ocenený výkaz výmer (rozpočet) zo dňa 19.10.2018 a stal sa úspešným uchádzačom.

Článok II
Predmet dodatku


2.1 Predmetom tohto dodatku je predĺženie lehoty plnenia:

- (i) Zmluvne strany sa dohodli, že pôvodná lehota plnenia, ktorá mala termín 3 mesiace odo dňa účinnosti Zmluvy podľa článku 5.1 sa nahrádza novým termínom.

- (ii) Dôvodom predĺženia lehoty plnenia zmluvy je vplyv nepriaznivého klimatického počasia v zimnom období, ktoré narušuje plynulý priebeh stavebných prác na strešnej konštrukcii. Taktiež je ohrozený stupeň ochrany BOZP vykonávajúcich pracovníkov.
- (iii) Nový termín sa stanovuje na ukončenie prác do **15.3.2019** za predpokladu, že klimatické podmienky nebudú ohrozovať priebeh prác. V opačnom prípade sa zmluvné strany dohodnú na novom termíne.
- (iv) Miesto plnenia je Obec Lekárovce – Kultúrny dom

V LEKÁROVCIACH, dňa 29.1.2019

Za Objednávateľa:



V MICHALOVCIACH, dňa 29.1.2019

Za Zhotoviteľa:

